

RELATÓRIO TRIMESTRAL
04/2021
CONTRATO 08 - SEFAZ – RIO POTI ENERGIA

UFV
ALTOS

À
SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – SUPARC
COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO CONTRATO
Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco I, 2º andar - Centro Administrativo
CEP: 64018-900 Teresina - PI
At: Vossa Excelência Dra. Viviane

A RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA, localizada na Rua Telesforo do Vale, 466, Centro, Altos, PI, Brasil - CEP 64290-000, vem, por meio de seu representante legal, apresentar o Relatório Trimestral 04/2021, Usina Altos.

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar as principais informações relativas a execução do contrato, decorrente de ações durante o período dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021.

Os seguintes tópicos são reportados conforme acompanhamento das atividades em andamento durante o cronograma de execução do contrato.

- Gestão do Contrato
- Gestão do Projeto

2. GESTÃO DO CONTRATO

2.1. COOPERAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

Em novembro, após a celebração do acordo de cooperação entre a UESPI e a Rio Poti Energia, foi contratada construtora Andrade Marinho para reforma do prédio do Núcleo de Energias Renováveis, com previsão de entrega em 60 dias.

Em 23 de dezembro foram concluídos os trabalhos de reforma do Núcleo, com o pagamento da parcela final e aceite pela coordenação do Núcleo, conforme termo abaixo.



CONSTRUTORA
ANDRADE
MARINHO

TERMO DE ENTREGA E ACEITE DEFINITIVO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2021, nesta cidade Teresina estado Piauí na praça Firmina Sobreira, S/N, bairro Matinha, de conformidade com os CONTRATOS nº 106 e nº 107 emissão em 01 de novembro de 2021, fizemos a entrega da OBRA solicitada, nos citados documentos acima, ao senhor JUAN DE AGUIAR GONÇALVES , após verificação e vistoria, DECLARA, para todos os fins que se fizerem necessários que a OBRA ora entregue pela CONSTRUTORA ANDRADE MARINHO, está de acordo com o contrato supracitado, portanto declara aceitar em caráter definitivo a obra executada, referente a reforma das salas do Núcleo de Energias renováveis – NUFRRPI, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o Plano de Trabalho.

Teresina-PI, 23 de dezembro de 2021


Responsável entidade

2.2. ARQUIVAMENTO DA 3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL


No início de outubro foi comunicado a SUPARC sobre a nova identidade da Concessionária no sentido de se aproximar ao contexto regional e ao objetivo do contrato de PPP, desta forma mudando o nome de Brengue Par para Rio Poti Energia como nome fantasia e sua nova identidade visual representada pela logo abaixo.



A nova sede passa a ser na Rua Telesforo do Vale, 466, Centro, Altos, Piauí, CEP 64290-000.

2.3. MUDANÇA DE TERRENO

Conforme ofício encaminhado pela Prefeitura de Altos de nº339/2021, onde o Prefeito solicita a mudança do terreno de Altos para o projeto em questão, a Rio Poti Energia deu ciência a SUPARC sobre o assunto através do ofício Rio Poti 36/2021. Em 11 de outubro, foi recebido o OFÍCIO Nº 400/SUPARC/2021, confirmando a anuência do estado para com a solicitação da Prefeitura de Altos, desta forma autorizando a permuta entre o terreno adquirido pela Rio Poti Energia por um outro terreno nas proximidades, de propriedade do mesmo dono do terreno existente.



Neste ponto a Rio Poti Energia envidou todos os esforços necessário a rápida resolução desta questão que culminou da efetivação da permuta em 26 de novembro de 2021. Assim como deu-se início aos estudos iniciais da área, os quais já haviam sido realizados na área anterior.

2.4. CONTRATO DE CONEXÃO

Devido a mudança de área, muda-se também o ponto de conexão com o sistema de distribuição da concessionária Equatorial, a qual já tínhamos contrato assinado para a área anterior. Desta forma fez-se necessário a solicitação de uma nova análise para o novo ponto de conexão. Análise esta que ainda se encontra pendente por parte da Equatorial até o momento.

Envio de documentação atualizada:

Mudança de Area Altos Externa SOLAR PI x

Giorgio Santos <giorgio@gnpw.com.br>
para PATRICIA, Letícia, ECAMPOS, PPP, Teresa, Xangai ▾

qua., 1 de dez. de 2021 18:29

Prezada Patrícia,
Boa noite!

Conforme conversamos em nossa última ligação, envio os documentos atualizados do projeto solar de Altos para a nova área, através do link abaixo.

<https://www.dropbox.com/t/6C3CGwgmqac2ThM>

Estarei à disposição para dúvidas e esclarecimentos.

Obrigado,

Giorgio Carlo

3. GESTÃO DO PROJETO

3.1. ESTUDOS INICIAIS – NOVA ÁREA

Com a efetivação da permuta da área em 26 de outubro, em novembro iniciou-se a contratação dos novos estudos para a nova área, Geotecnia, Geofísica, Topografia e Altimetria. A campanha de sondagem e demais estudos geológicos na nova área iniciaram-se em novembro com conclusão ainda no mesmo mês e os demais estudos foram finalizados em dezembro.

Geotecnia

Início: novembro

Término: novembro

Empresa: Fundap

Local: Ceará



Execução de Sondagem SPT e Teste de Infiltração



Geofísica

Início: dezembro

Término: dezembro

Empresa: Ellus

Local: Piauí



Execução de Medição de Resistividade Elétrica do Solo

Topografia e Altimetria

Início: dezembro

Término: dezembro

Empresa: Costa e Silva

Local: Piauí





Execução de Altimetria por Drone e Topografia

3.2. ENGENHARIA

Em dezembro, com a finalização das campanhas de estudos iniciais, o pacote com os relatórios finais e documentos emitidos foram encaminhados para MLM Engenharia Consultiva, contratada para elaboração dos projetos de drenagem e terraplanagem, os quais estavam parados devido a mudança da área. Previsão de entrega na segunda quinzena de janeiro.

3.3. LICENCIAMENTO, OUTORGAS E AUTORIZAÇÕES

Foi contratada a empresa Oásis. Em 1º de dezembro, para elaboração dos serviços especializados de caracterização de fauna e flora e de inventário florestal à pedido e recomendações da SEMAR conforme termo de referência recebidos da mesma.

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
CONSULTORIA ASSISTÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	1.0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE CARACTERIZAÇÃO FLORESTAL PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL, NOS MUNICIPIOS DE ALTOS E CAMPO MAIOR PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO DE IMPLANTAÇÃO DE MINIUSINAS SOLAR.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

<p>7. Entidade de Classe Nenhuma</p>	<p>9. Informações</p> <ul style="list-style-type: none"> • A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI. • A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confeca.org.br • A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
<p>8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p>Local <u>Aracuaia da Bocca</u> de <u>Assinado de forma digital por Andréia da Rocha Martins</u> data _____</p> <p><u>ANDREIA DA ROCHA MARTINS</u> - CPF: 00486926389</p> <p>RIO POTI CONCESSIONARIA USINAS SOLAR PIAUI I E II SPE LTDA - CPF/CNPJ: _____</p>	<p>www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br tel: (86)2107-9292</p> 

Os relatórios foram emitidos ainda em dezembro e protocolados com pedido de autorização para a supressão vegetal.

A seguir, seguem os protocolos e status em 12 de janeiro junto a SEMAR.

Licenciamento: Processo DBIA.02788-1/2021

Status: Se encontra em análise pelo departamento de Gerência de Licenciamento (GL)

Supressão Vegetal (ASV): Sem Número de Registro

Status: O processo de ASV de Altos, está totalmente parado, porque precisamos que o Sr. Mascarenhas (SEMAR) confirme ao IBAMA a mudança de áreas que ocorreu no projeto.

Outorga Poço Artesiano: Processo AUTPOOP.02412-9/2021

Status: O processo está na pauta da coordenação, pediram para aguardar as deliberações.

3.4. PROCUREMENT

Em termos de contratação, todos os estudos iniciais foram contratados e executados, sendo eles, a topografia, planialtimetria, hidrologia, geofísica e geotecnia. Quantos aos

equipamentos principais, temos o tracker contratado, o Epecista definido e os módulos e inversores sob negociação.

Considerando a execução do parque solar fotovoltaico, foi definido pela Rio Poti o modelo de contratação de Epecista em regime de empreitada global, do tipo turnkey com a compra direta pela Rio Poti dos equipamentos principais, tais como, módulos, trackers e inversores.

Os módulos e inversores se encontram em negociação, com previsão para contratação nesta segunda quinzena de janeiro.