

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.		
Relatório de Execução Trimestral Lote I – Miniusina 2 – Terreno Privado	Revisão	00
	Página	1/5
	Emissão	08/04/2021

Relatório de Execução Trimestral

Contrato de Concessão SUPARC n.º 02/2020 – Lote I (Imóvel Privado) – PPP, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE MINIUSINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COM GESTÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.		
Relatório de Execução Trimestral Lote I – Miniusina 2 – Terreno Privado	Revisão	00
	Página	2/5
	Emissão	08/04/2021

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVO	3
3. APLICAÇÃO	4
4. ANÁLISE DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021	4
4.1 Assinatura do Contrato	4
4.2 Apólice de Garantia de Execução	4
4.3 Resumo Estratégico das Ações vinculadas ao Contrato de PPP Miniusinas Projeto Energia Limpa do Piauí	5
4.4 Plano de Implantação.....	5

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.		
Relatório de Execução Trimestral Lote I – Miniusina 2 – Terreno Privado	Revisão	00
	Página	3/5
	Emissão	08/04/2021

1. INTRODUÇÃO

A licitação referente à Concorrência Pública n.º 002/2019 foi deflagrada em 10 de julho de 2020, tendo por objeto a PPP, na modalidade Concessão Administrativa, para construção, operação, manutenção e gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, subdividida em 4 (quatro) Lotes distintos (Lotes I, II, III e IV) (“**Projeto**”).

Ato contínuo, foram publicados no Diário Oficial do Estado os Termos de Adjudicação e Homologação dos Lotes I e III, composto por imóveis privados, a serem adquiridos pelo parceiro privado, e imóveis públicos localizado em Caraúbas do Piauí/PI (Miniusina 1) e em Canto do Buriti/PI (Miniusina 2), ao Consórcio Energia Sustentável do Piauí, atualmente representado pela Sociedades de Propósito Específico – SPE, ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA. (“**SPE**” ou “**Concessionária**”), registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí..

2. OBJETIVO

Em cumprimento ao item 5, subitem “a” do MANUAL DE GESTÃO DE CONCESSÃO E PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA DO ESTADO DO PIAUÍ e ao fim de cumprir com as regras de monitoramento e transparência das ações, deverá ser elaborado e entregue o relatório de execução, o qual tem a finalidade de fornecer informações para o CMOG a respeito do cumprimento das obrigações estipuladas no contrato, devendo ser apresentado trimestralmente, durante todo o período de vigência do contrato.

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.		
Relatório de Execução Trimestral Lote I – Miniusina 2 – Terreno Privado	Revisão	00
	Página	4/5
	Emissão	08/04/2021

3. APLICAÇÃO

Este Relatório refere-se ao Contrato de Concessão SUPARC nº 02/2020 – Lote 1, Imóvel Privado - Parceria Público Privada, na modalidade concessão administrativa, para construção, operação, manutenção e gestão de miniusina de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços de compensação de créditos de energia elétrica.

4. ANÁLISE DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021

4.1 Assinatura do Contrato

Em 23 de fevereiro de 2021, o Contrato de Concessão n.º 02/2020 fora celebrado entre a concessionária ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA, o Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direito Humanos – SASC e a Secretaria de Estado da Mineração, Petróleo e Energias Renováveis – SEMINPER, como interveniente anuente.

4.2 Apólice de Garantia de Execução

Em 06 de março 2021, fora enviado ao CMOG, o Ofício ESPS-2021, e a apólice nº 7500017108, referente à Garantia de Execução, emitida pela seguradora SOMPO SEGUROS S.A., a fim de cumprir a exigência prevista na cláusula 24 do Contrato de PPP.

ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA.		
Relatório de Execução Trimestral Lote I – Miniusina 2 – Terreno Privado	Revisão	00
	Página	5/5
	Emissão	08/04/2021

**4.3. Resumo Estratégico das Ações vinculadas ao Contrato de PPP Miniusinas
Projeto Energia Limpa do Piauí**

Em 04 de março de 2021, o CMOG enviou à Concessionária o Cronograma de Ações, com o intuito de orientar o trabalho a ser promovido por este órgão e pela Concessionária.

4.4 Plano de Implantação

A Concessionária formalizou o envio do Plano de Implantação da Miniusina 2, Lote 1 (Terreno Público), em 10 de março de 2021, por meio do Ofício ESPS-2021-002, em conformidade com o item 4.1 do Anexo I – Termo de referência.

No Plano de Implantação fora contemplado o cronograma de ações, definindo as principais atividades e obrigações a serem desenvolvidas pelas partes no âmbito do contrato de PPP, o qual encontra-se em fase de apreciação por parte do CMOG.