ENERGIA SUSTENTÁVEL do PIAUÍ	Revisão	00
Relatório de Execução Trimestral	Página	1/6
Lote III – Esperantina – Terreno Publico	Emissão	03/05/2022

Relatório de Execução Trimestral

Contrato de Concessão SUPARC n.º 01/2020 – Lote I (Imóvel Público) – PPP, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE MINIUSINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COM GESTÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ENERGIA SUSTENTÁVEL do PIAUÍ	Revisão	00
Relatório de Execução Trimestral	Página	2/6
Lote III – Esperantina – Terreno Publico	Emissão	03/05/2022

Sumário

1.	INT	INTRODUÇÃO3				
2.	OBJETIVO					
3.	. APLICAÇÃO					
		LISE DO ULTIMO TRIMESTRE (DEZ/2021 a MAR/2022)				
4	4.1	Pareceres de Acesso	4			
4.2 Licenciamento Ambiental (DBIA)						
4.3 Autorização de Supressão Vegetal						
4	1.4	Terrenos – topografia	5			
4	4.5	Financiamento de Longo Prazo	5			
4	4.4 Plano de Implantação					
_	4.6 Correspondências					

ENERGIA SUSTENTÁVEL do PIAUÍ	Revisão	00
Relatório de Execução Trimestral	Página	3/6
Lote III – Esperantina – Terreno Publico	Emissão	03/05/2022

1. INTRODUÇÃO

A licitação referente à Concorrência Pública n.º 002/2019 foi deflagrada em 10 de julho de 2020, tendo por objeto a PPP, na modalidade Concessão Administrativa, para construção, operação, manutenção e gestão de miniusinas de geração de energia solar fotovoltaica, com gestão e operação de serviços de compensação de créditos de energia elétrica, subdividida em 4 (quatro) Lotes distintos (Lotes I, II, III e IV) ("**Projeto**").

Ato contínuo, foram publicados no Diário Oficial do Estado os Termos de Adjudicação e Homologação dos Lotes I e III, composto por imóveis privados, a serem adquiridos pelo parceiro privado, e imóveis públicos localizado em Caraúbas do Piauí/PI (Miniusina 1) e em Canto do Buriti/PI (Miniusina 2), ao Consórcio Energia Sustentável do Piauí, atualmente representado pela Sociedades de Propósito Específico – SPE, ENERGIA SUSTENTÁVEL DO PIAUÍ SPE LTDA. ("SPE" ou "Concessionária"), registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

2. OBJETIVO

Em cumprimento ao item 5, subitem "a" do MANUAL DE GESTAO DE CONCESSÃO E PARCERIAS PUBLICO PRIVADA DO ESTADO DO PIAUI. Com a finalidade de cumprir com as regras de monitoramento e transparência das ações, deverão ser elaborados, entregues e avaliados os seguintes relatórios:

a. Relatório de Execução:

ENERGIA SUSTENTÁVEL do PIAUÍ	Revisão	00
Relatório de Execução Trimestral	Página	4/6
Lote III – Esperantina – Terreno Publico	Emissão	03/05/2022

- i. Deve ser elaborado pela Concessionária e tem a finalidade de fornecer informações para o CMOG sobre o cumprimento das obrigações estipuladas no contrato.
- ii. Deve ser apresentado trimestralmente, durante todo o período de vigência do contrato.

3. APLICAÇÃO

Este Plano de Trabalho refere-se ao Contrato de Concessão SUPARC nº 01/2020 – Lote 1 (Imóvel Público - Parceria Público Privada (PPP) NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE MINIUSINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COM GESTÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA.

4. ANÁLISE DO ULTIMO TRIMESTRE (DEZ/2021 a MAR/2022)

4.1 Pareceres de Acesso

Esse contrato originalmente foi apresentado como terreno público em Canto do Buriti e atestado pelo governo como inviável. A SPE Energia Sustentável apresentou em 2021 a alternativa para cidade de Amarante, todavia, essa opção teve um prazo de obras muito longo de obras de conexão. Nesse ínterim, buscaram-se alternativas viáveis e encontrou-se uma área adequada para a miniusina com prazo de obras menor.

Assim, em 31/mar/2022 a SPE encaminhou à SUPARC correspondência ESPS-2022-044 informando da emissão do Parecer de Acesso para Esperantina, bem como, informações da área e o pedido de aprovação por parte da CMOG.

4.2 Licenciamento Ambiental (DBIA)

ENERGIA SUSTENTÁVEL do PIAUÍ	Revisão	00
Relatório de Execução Trimestral	Página	5/6
Lote III – Esperantina – Terreno Publico	Emissão	03/05/2022

Os estudos ambientais para pedido da DBIA estão prontos, aguarda-se aprovação da área pela SUPARC para protocolo na SEMAR.

4.3 Autorização de Supressão Vegetal

Após a emissão da DBIA espera-se solicitar a ASV ao final do mês de maio.

4.4 <u>Terrenos – topografia</u>

A topografia da área foi realizada pela empresa CER de Teresina.

4.5 Financiamento de Longo Prazo

No trimestre foi concentrado bastante esforço junto ao BNB – Banco do Nordeste para protocolo da Carta Consulta com os parâmetros de projeto e perfil da dívida.

Uma série de reuniões foram diligenciadas junto ao BNB matriz Fortaleza e Agência Teresina. Após acordo de qual instancia do banco conduziria o processo de financiamento protocolou-se a carta consulta em 10/dez/2021.

Em 22/mar/2022 foi aprovada Carta Consulta no BNB Nordeste sob nº 194/2022. A Carta abrange os contratos de concessão 01, 02, 05 e 06.

Atualmente a SPE vem buscando as fianças exigidas pelo BNB para liberação do crédito. Por ser o Estado do Piauí o tomador da energia das miniusinas o banco estabeleceu que durante todo o período de amortização da dívida será necessária apresentação de fiança bancária. Usualmente nos projetos de geração de energia após a entrada em operação da usina é

ENERGIA SUSTENTÁVEL do PIAUÍ	Revisão	00
Relatório de Execução Trimestral	Página	6/6
Lote III – Esperantina – Terreno Publico	Emissão	03/05/2022

possível converter o contrato de recebíveis em garantia – o que não foi aceito pelo BNB em virtude do rating do Estado do Piuaí.

Os bancos garantidores por sua vez normalmente não operam com fianças com prazos longos como o BNB tem exigido. A SPE vem envidando todos os esforços na obtenção das fianças nos termos do BNB, muito embora tenha que se considerar que uma flexibilização por parte do BNB seja necessária.

4.4 Plano de Implantação

Para esse contrato 05/2020 aguarda-se a sinalização por parte do Estado quanto a substituição do terreno público pelo terreno privado.

Quanto a sua efetiva implantação prevê-se a liberação das licenças ambientais e financiamento num prazo de 60 dias para início de obras.

4.6 Correspondências

DATA	TIPO	Nº	ASSUNTO
01/12/2021	Carta	2021-033	Substituição Terreno - Reequilíbrio
15/03/2022	Carta	2022-042	Pedido reiterando avaliação do terreno em substituição
31/03/2022	Carta	2022-044	Pedido de Substituição da Área para Esperantina